

RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA (Impianti elettr. di messa a terra con cabina di trasf. MT/BT)

(ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 N. 462, della Guida CEI 0-14 e della Guida CEI 64-14 e CEI 64-14;V1)

TIPOLOGIA IMPIANTO:☒ IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA**AMBIENTE (periodicità):**

- ☐ Ambiente ordinario (verifica ogni cinque anni)
☐ Ambiente adibito ad uso medico (verifica ogni due anni)
☒ Luogo a maggior rischio in caso di incendio (verifica ogni due anni)
☐ Cantiere (verifica ogni due anni) data chiusura:
☐ Luogo con pericolo di esplosione (verifica ogni due anni).

- ☒ **PERIODICA ART. 4 DPR 462/01**
☐ **PERIODICA ART. 6 DPR 462/01**
☐ **STRAORDINARIA ART. 7 DPR 462/01**

Per:

- ☐ esito negativo della verifica periodica
☐ modifica sostanziale dell'impianto
☐ richiesta del datore di lavoro

VIEM s.r.l., in qualità di Organismo di Ispezione (ODI) abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la verifica degli impianti di cui al DPR n. 462/01 dal D.D. del 03/12/2024, ha proceduto alla verifica degli impianti sopra contrassegnati di proprietà e/o gestione del cliente sotto indicato.

Dati anagrafici cliente:**Ragione sociale:** AGRUMI GEL SRL**Indirizzo:** C.DA GIROTTA, SN**Comune:** Barcellona Pozzo di Gotto**Prov.:** ME**Partita IVA:** 01549800835**Codice Fiscale:** 01549800835**Ubicazione impianto:**

POD IT001E97681791

Attività prevalente: CONFEZIONAMENTO**Indirizzo:** C.DA GIROTTA, SN**Comune:** Barcellona Pozzo di Gotto**Prov.:** ME**CARATTERISTICHE TECNICHE/DOCUMENTAZIONE IMPIANTO IN MEDIA TENSIONE**

Anno di installazione impianto: 2013

Codice POD: IT001E97681791

Tipo di fornitura: ☒ DA CABINA PROPRIA☐ DA STAZIONE AT/MT

Potenza Disponibile: P = 800 kW

Tensione di esercizio: 20 / 0,4 kV

Nr. Trasformatori: 2

Sistema di distribuzione: ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ IT

Valori rilevati tramite comunicazione portale E-Distribuzione del: 13/10/2023 o mail del: -----

Corrente di guasto a terra Ig: 50 A Tempo di intervento prot.: >>10 s

Tensione di contatto ammissibile Utp (cabina BT/MT): 80 V

Tensione di contatto ammissibile Uc (locale uso medico): -----V

Verbali Ente verificatore precedente : VIEM SRL

del 13/10/2023

Di.Co./ Di.Ri. del 10/07/2013 rilasciata da PROGETTI IMPIANTI

Progetto del Maggio 2012 redatto da Per. Ind. Duca F.

RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA (Impianti elettr. di messa a terra con cabina di trasf. MT/BT) (ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 N. 462, della Guida CEI 0-14 e della Guida CEI 64-14 e CEI 64-14;V1)

VERIFICHE VISIVE E STRUMENTALI (C = conforme; NC = non conforme; NA = non applicabile)

Esami a vista:

VERIFICA BUONO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO	☒ C	☐ NC	☐ NA
VERIFICA COMPONENTI (adeguati all'ambiente per costr. ed installazione)	☒ C	☐ NC	☐ NA
VERIFICA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI	☒ C	☐ NC	☐ NA
VERIFICA DIM. MINIME DISPERSORI, COND. DI TERRA, PE ED EQP	☒ C	☐ NC	☐ NA

Prove strumentali:

PROVE DI CONTINUITÀ CONDUTTORI DI TERRA, PE, EQP (per un campione pari a circa 80 % (> 60%) delle masse e masse estranee visibili ed ispezionabili)	☒ C	☐ NC	☐ NA
--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

MISURA RESISTENZA DI TERRA con metodo Volt-Amperometrico: $R_t = 0,44 \Omega$ $U_e = I_g \cdot R_t = 22 V$

MISURA DI CONTATTO SE $U_e \geq U_{tp}$ (Vedi Relazione allegata)	☐ SI	☒ NO
---	-----------------------------	--

PROVE DI CONTINUITÀ NEI NODI EQUIPOTENZIALI DEI LOCALI MEDICI DI GRUPPO 1	☐ C	☐ NC	☒ NA
---	----------------------------	-----------------------------	--

PROVE FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO DI CONTROLLO ISOLAMENTO NEI SISTEMI IT-M (controllo visivo e acustico)	☐ C	☐ NC	☒ NA
--	----------------------------	-----------------------------	--

MISURA RESISTENZA COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI (Locali ad Uso medico di Gruppo 2)

Identificazione utenza/tratto di linea	Reqp (Ω)	Esito ($Reqp \leq 0,2 \Omega$)		
-----		☐ C	☐ NC	☒ NA
		☐ C	☐ NC	☐ NA
		☐ C	☐ NC	☐ NA
		☐ C	☐ NC	☐ NA
		☐ C	☐ NC	☐ NA

MISURA IMPEDENZA ANELLO DI GUASTO

(campione verificato pari al 100 % (>30%))

Identificazione utenza/tratto di linea n°/ destinazione	Z_s (Ω)	Dispositivo di protezione		I_s (A)	$Z_s \times I_s < U_o = 230 V$ $I_s \geq I_{reg} Magn$
		I_n (A)	$I_{reg} Magn$ (A)		
GENERALE	0,01	1250	12500	22950	COORDINATA

RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA (Impianti elettr. di messa a terra con cabina di trasf. MT/BT)
(ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 N. 462, della Guida CEI 0-14 e della Guida CEI 64-14 e CEI 64-14;V1)**PROVA A CAMPIONE DI INTERVENTO INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (prova con lettura dei tempi di intervento):**

(campione verificato pari al 72 % (>50%) degli interruttori differenziali)

CORRENTE DIFFERENZIALE	N° DIFFERENZIALI PRESENTI	N° DIFFERENZIALI PROVATI	TEMPI DI INTERVENTO t _{min} + t _{max} [ms] Tab. 41A CEI 64-8	C	NC	NA
I _{Δn} = 0,01 A	-----					✓
I _{Δn} = 0,03 A	34	25	11÷142	✓		
I _{Δn} = 0,1 A	1	1	75	✓		
I _{Δn} = 0,3 A	49	35	18÷98	✓		
I _{Δn} = 0,5 A	-----					✓
I _{Δn} = 1 A	13	9	25÷97	✓		

Descrizione del sistema disperdente:

Dispensori verticali di sezione crociata Fe-Zn integrati da treccia nuda in rame posta ad intimo contatto con il terreno.

Conduttore di terra con cavo in rame isolato mediante guaina in pvc di colore giallo/verde.

Conduttori di protezione con cavo in rame isolato mediante guaina in pvc di colore giallo/verde.

Note:

La verifica è stata effettuata con il supporto del Per. Ind. Fabrizio Nania per cui il tempo di svolgimento della verifica è considerato per ogni singolo ispettore

STRUMENTI UTILIZZATI

Strumento: EUROTTEST 61557

Marca: METREL

Seriale No: 19210816

Taratura: 10/04/2025

Strumento: ELD9305PNN

Marca: ELDES

Serial No: 150224

Taratura: 16/02/2024

RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA (Impianti elettr. di messa a terra con cabina di trasf. MT/BT)
(ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 N. 462, della Guida CEI 0-14 e della Guida CEI 64-14 e CEI 64-14;V1)

Verifica effettuata dall'Ispettore: P.I. VITTORIO PERRONE

Durata / uomo 7h 30m

La verifica, a seguito degli esami documentali, degli esami a vista e delle prove strumentali eseguite, effettuate e registrate sul rapporto di verifica, come da Istruzione Operativa 01, si è conclusa con esito:

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Descrizione delle Non Conformità rilevate in caso di esito negativo della verifica:

NESSUNA

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL RAPPORTO DI VERIFICA

Il Rapporto di Verifica non può essere riprodotto se non nella sua interezza in accordo alle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento ODI.

RIESAME DEL RAPPORTO DI VERIFICA

Il presente rapporto si intende confermato a seguito di riesame da parte del responsabile Tecnico o del suo Vice, così come indicato nell'ODI in vigore visibile sul sito Viem.

Data di verifica: 19/09/2025

Data di emissione: 19/09/2025

Firma dell'Ispettore: